

Anlagenanschrift	Straße, Hnr.		
	PLZ, Ort		
	Gemarkung Flur Flurstück		
	Anlagen-ID		
Anlagenerrichter	Firma		
	Straße, Hnr.		
	PLZ, Ort		
	Telefon, E-Mail		
Leistungsangaben	Vereinb. Anschluss-Wirkleistung Einspeisung $P_{AV,E}$		kW
	Vereinb. Anschluss-Scheinleistung Einspeisung $S_{AV,E}$		kVA
	Vereinb. Anschluss-Wirkleistung Bezug $P_{AV,B}$		kW
	Vereinb. Anschluss-Scheinleistung Bezug $S_{AV,B}$		kVA
	Installierte Modulleistung P_{Agen}		kWp
	Installierte Wirkleistung P_{inst}		kW
Übereinstimmung des Aufbaus mit der ausgefüllten Errichtungsbestätigung?			<input type="checkbox"/>
Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?			<input type="checkbox"/>
Integrierter NA-Schutz: Eingestellter Wert Spannungssteigerungsschutz U>			
Zentraler NA-Schutz: Eingestellter Wert Spannungssteigerungsschutz U>			
Zentraler NA-Schutz	Auslösetest „Zentraler NA-Schutz - Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt?		<input type="checkbox"/>
	Auslösekennlinie „Zentraler NA-Schutz - Kuppelschalter“ nach Ruhestromprinzip ausgeführt und geprüft?		<input type="checkbox"/>
Einspeisemanagement	Drosselung auf 70 % eingestellt?		<input type="checkbox"/>
	Technische Einrichtung zur ferngesteuerten Leistungsreduzierung der Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber?		<input type="checkbox"/>
Blindleistungsbereitstellung	Q(U)-Standard-Kennlinie		<input type="checkbox"/>
	cos φ (P)-Standard-Kennlinie		<input type="checkbox"/>
	fester Verschiebungsfaktor cos φ = <input type="checkbox"/> untererregt <input type="checkbox"/> übererregt <input type="checkbox"/>		
Funktionstest Energieflussrichtungssensor erfolgreich durchgeführt			<input type="checkbox"/>
Funktionstest $P_{AV,E}$ -Überwachung erfolgreich durchgeführt?			<input type="checkbox"/>
Funktionstest Einspeisemanagement erfolgreich durchgeführt?			<input type="checkbox"/>
<p>Die Erzeugungsanlage ist nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben.</p> <p>Datum der Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage _____</p>			
Ort, Datum	Unterschrift Anlagenbetreiber	Unterschrift Anlagenerrichter	