

| | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|
| Anlagenanschrift | Straße, Hnr. | | |
| | PLZ, Ort | | |
| | Gemarkung Flur Flurstück | | |
| | Anlagen-ID | | |
| Anlagenerrichter | Firma | | |
| | Straße, Hnr. | | |
| | PLZ, Ort | | |
| | Telefon, E-Mail | | |
| Leistungsangaben | Max. Wirkleistung Einspeisung P_{Amax} | | kW |
| | Max. Scheinleistung Einspeisung S_{Amax} | | kVA |
| | Vereinb. Anschluss-Wirkleistung Einspeisung $P_{AV,E}$ | | kW |
| | Installierte Modulleistung P_{Agen} | | kWp |
| | Vereinb. Anschluss-Wirkleistung Bezug $P_{AV,B}$ | | kW |
| Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (EEG/KWK-G) | Die Anforderungen des § 9 Abs. 1 oder 2 EEG sind erfüllt | | <input type="checkbox"/> |
| | Die Anforderungen des § 9 Abs. 5 Nr. 1 EEG sind erfüllt | | <input type="checkbox"/> |
| | Die Anforderungen des § 9 Abs. 5 Nr. 2 EEG sind erfüllt | | <input type="checkbox"/> |
| | Die Voraussetzungen für eine vergütungsseitige Anlagenzusammenfassung ge- mäß § 24 Abs. 2 EEG sind nicht erfüllt | | <input type="checkbox"/> |
| | Marktstammdatenregisterkennziffer: | | |
| | Zuschlagsnummer gemäß § 35 EEG: | | |
| | Antrag auf Zulassung als KWK-Anlage i. S. d. § 10 KWK-G (Nachweis beifügen) | | <input type="checkbox"/> |
| | Anzeige der KWK-Anlage i. S. d. § 10 Abs. 6 KWK-G (Nachweis beifügen) | | <input type="checkbox"/> |
| Zulassung als KWK-Anlage i. S. d. § 10 KWK-G (Nachweis beifügen) | | <input type="checkbox"/> | |
| Zertifizierungsstelle für die Erzeugungseinheit | Name: | | |
| | Anschrift: | | |
| | Einheitenzertifikat-Nr.: | | |
| | Ausstelldatum: | | |
| Zertifizierungsstelle für Erzeugungsanlage | Name: | | |
| | Anschrift: | | |
| | Anlagenzertifikat-Nr.: | | |
| | Ausstelldatum: | | |

| | | | |
|--|---|---|--------------------------|
| Dokumentation | Entkopplungsschutz erfolgreich geprüft (Schutzprüfprotokolle beifügen) | | <input type="checkbox"/> |
| | Dynamische Netzstützung der Erzeugungseinheit ist gemäß Anlagenzertifikat realisiert | | <input type="checkbox"/> |
| | Eingeschränkte dynamische Netzstützung | | <input type="checkbox"/> |
| | Vollständige dynamische Netzstützung, eingestellter k -Faktor = | | <input type="checkbox"/> |
| | Alle anderen Parameter mit Einfluss auf die elektrischen Eigenschaften entsprechend Anlagenzertifikat eingestellt | | <input type="checkbox"/> |
| | Erzeugungseinheit in das Netzsicherheitsmanagement eingebunden | | <input type="checkbox"/> |
| Inbetriebsetzung | Die Inbetriebsetzung der Erzeugungseinheit erfolgte am: | Datum: | |
| | | Uhrzeit: | |
| | Die Erzeugungseinheit hat erstmalig Energie in das Netz des Netzbetreibers eingespeist am: | Datum: | |
| | | Uhrzeit: | |
| Bemerkungen: | | | |
| <p>Die elektrotechnische Anlage der Erzeugungsanlage gilt im Sinne der zurzeit gültigen DIN VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung vorgenannter Personen betreten.</p> <p>Die Erzeugungseinheit ist nach den Bedingungen der VDE-AR-N 4110 und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungseinheit nach DGUV Vorschrift 3, § 3 und § 5 für Betriebsbereit erklärt.</p> <p>Ich / wir erklären hiermit, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen und verpflichte(n) mich/uns, sämtliche Änderungen der Anlage unverzüglich dem Netzbetreiber, an dessen Netz die Erzeugungseinheit angeschlossen ist schriftlich mitzuteilen. Die vorgenannten Angaben beruhen auf den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Rechtsverordnungen.</p> | | | |
| Ort, Datum | Unterschrift Anlagenbetreiber | Unterschrift und Stempel Anlagenerrichter | |